

Trwa rozbudowa ul. Jeziornej od Koralowej do Świeżej



Na odcinku ul. Jeziornej od skrzyżowania z ul. Koralową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Świeżej trwają intensywne roboty w czterech branżach:

Branża drogowa - prowadzone są roboty ziemne, nasypy, wykopy oraz rozbiórki. Prace obejmują także odcinek od ul. Koralowej do ul. Rusałki.

Branża teletechniczna - trwa układanie rur osłonowych na potrzeby sieci teletechnicznej.

Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) - realizowane są prace odwodnieniowe, budowa kanalizacji oraz przebudowa kolidujących sieci.

Branża sanitarna (sieć wodociągowa) - wykonywane są przyłącza indywidualne.

Branża elektryczna - trwa budowa oświetlenia drogowego.

Dotychczas wykonano m.in.:

- Rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników od ul. Koralowej do posesji nr 37a, wraz ze skrzyżowaniami (z ul. Koralową i Rusałki).
- Przygotowanie podłoża pod nowe chodniki między ul. Koralową a ul. Rusałki.
- Kanalizację deszczową na odcinku od ul. Koralowej do posesji nr 31.
- Przyłącza wodociągowe od ul. Koralowej do posesji nr 50.
- Budowę oświetlenia drogowego od ul. Zawilej do ul. Rusałki.
- Ustawienie słupów i układanie rur osłonowych w zakresie teletechniki.

W najbliższym czasie:

Wykonawca planuje zakończyć prace ziemne na odcinku od ul. Koralewej do ul. Świeżej oraz przygotować do stabilizacji gruntu - szczególnie w rejonie skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Koralewą i w obrębie posesji nr 37a. Prace będą prowadzone zarówno na głównej trasie, jak i na skrzyżowaniach.

Ulica Jeziorna zostanie rozbudowana na liczącym 1,4 km odcinku od ul. Wierzejskiej aż po pętlę autobusową przy ul. Wierzeje. W pierwszej kolejności zamknięty został odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Świeżą do ul. Koralewej. Wyznaczono objazdy także dla pasażerów MZK. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2026 roku.